

**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO****PRONTO SOCORRO MUNICIPAL AKIRA TANIGUCHI****LOCAL:** RUA SATOSHI NAGAHASHI - 800 - CENTRO BASTOS - SP**TABELA:** SINAPI - RT: 13/12/2019 - CPOS 176 - 01/07/2019**PROponente:** PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	20 Dias	40 Dias	60 Dias	TOTAL	PORC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.255,69	2.255,69	-	-	2.255,69	<b>0,54%</b>
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	31.184,44	31.184,44	-	-	31.184,44	<b>7,49%</b>
3	INFRAESTRUTURA	25.512,85	25.512,85	-	-	25.512,85	<b>6,12%</b>
4	SUPERESTRUTURA	8.428,91	2.809,64	2.809,64	2.809,64	8.428,91	<b>2,02%</b>
5	PISO	42.415,37	14.138,46	14.138,46	14.138,46	42.415,37	<b>10,18%</b>
6	ALVENARIA E FECHAMENTO	31.077,74	10.359,25	10.359,25	10.359,25	31.077,74	<b>7,46%</b>
7	COBERTURA	20.937,33	6.979,11	6.979,11	6.979,11	20.937,33	<b>5,03%</b>
8	PEÇAS SANITÁRIAS	11.467,70	3.822,57	3.822,57	3.822,57	11.467,70	<b>2,75%</b>
9	ELÉTRICA	24.165,77	8.055,26	8.055,26	8.055,26	24.165,77	<b>5,80%</b>
10	REDE DE TUBOS DE GASES	21.558,59	7.186,20	7.186,20	7.186,20	21.558,59	<b>5,17%</b>
11	PORTAS E JANELAS	65.959,66	21.986,55	21.986,55	21.986,55	65.959,66	<b>15,83%</b>
12	REVESTIMENTO	46.700,23	15.566,74	15.566,74	15.566,74	46.700,23	<b>11,21%</b>
13	PINTURA	72.371,01	24.123,67	24.123,67	24.123,67	72.371,01	<b>17,37%</b>
14	DIVISÓRIAS	2.679,34	893,11	893,11	893,11	2.679,34	<b>0,64%</b>
15	TAMPOS	5.407,19	-	-	5.407,19	5.407,19	<b>1,30%</b>
13	CONCLUSÃO	4.474,76	-	-	4.474,76	4.474,76	<b>1,07%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 416.596,58</b>	<b>R\$ 174.873,53</b>	<b>R\$ 115.920,55</b>	<b>R\$ 125.802,50</b>	<b>416.596,58</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 174.873,53</b>	<b>R\$ 290.794,08</b>	<b>R\$ 416.596,58</b>		
<b>%</b>			<b>41,98%</b>	<b>27,83%</b>	<b>30,20%</b>	<b>100,00%</b>	

Bastos, 30 de janeiro de 2020

ARQº HOSMANY ROSA VIEIRA  
CAU - A6924-8ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS  
Assist. Sec. Municipal de Planejamento