

Nº OPERAÇÃO 863530/2017/MS	Nº SICONV 104709/2017	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS	APelido EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
-------------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	11/20
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALI	1.184.808,46	% Período:	8,24%	9,56%	7,84%	6,45%	6,94%	6,99%	7,00%	8,35%	10,80%	10,87%	8,58%	8,38%	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.319,20	% Período:	8,24%	9,56%	7,84%	6,45%	6,94%	6,99%	7,00%	8,35%	10,80%	10,87%	8,58%	8,38%	
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.088,52	% Período:	57,70%	4,41%	3,61%	2,97%	3,20%	3,22%	3,23%	3,85%	4,98%	5,01%	3,95%	3,86%	
1.3.	MURO ARRIMO (DIVISA)	27.133,64	% Período:	45,59%	54,41%											
1.4.	INFRAESTRUTURA	109.882,23	% Período:	65,54%	34,46%											
1.5.	SUPERESTRUTURA	218.190,25	% Período:		25,36%	40,55%	28,90%	2,31%	2,88%							
1.6.	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVIS	159.281,48	% Período:				1,83%	31,39%	36,76%	14,59%	1,09%	5,30%		6,62%	2,42%	
1.7.	ELEMENTOS DE MADEIRA / COMPONENTE	36.173,17	% Período:								100,00%					
1.8.	ELEMENTOS METÁLICOS	47.984,56	% Período:											61,25%	38,75%	
1.9.	COBERTURA	65.478,70	% Período:							56,92%	16,78%		26,30%			
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	52.027,49	% Período:				13,11%	44,89%		16,53%			23,39%		2,08%	
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.181,70	% Período:						35,16%	24,83%					40,01%	
1.12.	LOUÇAS / BANCADAS / ACESSÓRIOS	20.429,89	% Período:											36,16%	63,84%	
1.13.	REVESTIMENTO: TETO E PAREDE	129.915,96	% Período:								9,69%	73,71%	16,60%			
1.14.	PISOS INTERNOS/EXTERNOS	101.051,57	% Período:								20,31%		70,99%	4,88%	3,81%	
1.15.	PINTURA	82.647,81	% Período:											53,95%	46,05%	
1.16.	ESCADA (INTERNA)	15.897,96	% Período:								39,11%	60,89%				
1.17.	ESCADA EXTERNA	14.124,33	% Período:								42,57%	57,43%				
<b>Total: R\$ 1.184.808,46</b>				%:	8,24%	9,56%	7,84%	6,45%	6,94%	6,99%	7,00%	8,35%	10,80%	10,87%	8,58%	8,38%
				Repassé:	82.421,81	95.619,61	78.357,11	64.475,51	69.433,61	69.938,95	70.044,51	83.458,10	108.046,07	108.676,84	85.776,23	83.751,65
				Contrapartida:	15.232,25	17.671,31	14.481,06	11.915,62	12.831,92	12.925,31	12.944,81	15.423,77	19.967,82	20.084,40	15.852,18	15.478,01
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>97.654,06</b>	<b>113.290,93</b>	<b>92.838,16</b>	<b>76.391,13</b>	<b>82.265,52</b>	<b>82.864,27</b>	<b>82.989,32</b>	<b>98.881,86</b>	<b>128.013,90</b>	<b>128.761,24</b>	<b>101.628,40</b>	<b>99.229,67</b>
				%:	8,24%	17,80%	25,64%	32,09%	39,03%	46,02%	53,03%	61,37%	72,18%	83,05%	91,62%	100,00%
				Repassé:	82.421,81	178.041,42	256.398,53	320.874,04	390.307,65	460.246,60	530.291,11	613.749,21	721.795,28	830.472,12	916.248,35	1.000.000,00
				Contrapartida:	15.232,25	32.903,56	47.384,62	59.300,24	72.132,16	85.057,47	98.002,28	113.426,05	133.393,87	153.478,27	169.330,45	184.808,46
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>Investimento:</b>	<b>97.654,06</b>	<b>210.944,99</b>	<b>303.783,15</b>	<b>380.174,28</b>	<b>462.439,80</b>	<b>545.304,07</b>	<b>628.293,39</b>	<b>727.175,25</b>	<b>855.189,15</b>	<b>983.950,39</b>	<b>1.085.578,79</b>	<b>1.184.808,46</b>

BASTOS / SP  
Local

sexta-feira, 27 de dezembro de 2019  
Data

Responsável Técnico  
Nome: WILLIAM DOS SANTOS SILVA  
CREA/CAU: 2249529  
ART/RRT: 9175170