

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



REFORMA: Centro de Referência de Assistência Social

LOCAL: Rua Pernambuco 90

TABELA: CDHU 186

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30	60	90	120	TOTAL	PORC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.029,92	2.029,92	-			2.029,92	1,22%
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	17.526,54	8.763,27	8.763,27			17.526,54	10,50%
3	REQUADRO DE PORTAS	114,66			114,66		114,66	0,07%
4	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EXTERNAS	3.317,03				3.317,03	3.317,03	1,99%
5	COBERTURA ESTRUTURA DE AÇO	22.509,06		11.254,53	11.254,53		22.509,06	13,48%
6	ANDAIMES	417,60	208,80	208,80			417,60	0,25%
7	COBERTURA TELHAS DE BARRO (conserto)	1.030,97		515,49	515,49		1.030,97	0,62%
8	TELA	4.353,99	1.088,50	1.088,50	1.088,50	1.088,50	4.353,99	2,61%
9	PISO NA VARANDA	3.078,66			1.539,33	1.539,33	3.078,66	1,84%
10	FORRO DE PVC	43.272,18		21.636,09	21.636,09		43.272,18	25,91%
11	PAREDES DE GESSO ACARTONADO	21.979,89		7.326,63	7.326,63	7.326,63	21.979,89	13,16%
12	PINTURA	35.119,64			17.559,82	17.559,82	35.119,64	21,03%
13	ELÉTRICA	5.273,54		1.757,85	1.757,85	1.757,85	5.273,54	3,16%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	6.960,15				6.960,15	6.960,15	4,17%
TOTAL		R\$ 166.983,83	R\$ 12.090,49	R\$ 52.551,15	R\$ 62.792,89	R\$ 39.549,30	166.983,83	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 12.090,49	R\$ 64.641,64	R\$ 127.434,53	R\$ 104.190,94		
%			7,24%	31,47%		23,68%	100,00%	

Bastos, 16 de agosto de 2022

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engº Civil - Crea/SP 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal