

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



### CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS

LOCAL: RUA DOS GAVIÕES -55 - JARDIM BELA VISTA

REF: SINAPI 10/2017 - CPOS 171

150 dias após Ordem de Início de Serviços

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL	PORC.
1	Serviços Preliminares	1.278,52	1.278,52					1.278,52	<b>0,92%</b>
2	Hidraulica	10.264,90	5.132,45	5.132,45				10.264,90	<b>7,41%</b>
3	Pisos e revestimentos	7.378,44	2.459,48	2.459,48	2.459,48			7.378,44	<b>5,32%</b>
4	Paredes e Painéis	25.535,25	6.383,81	6.383,81	6.383,81	6.383,81		25.535,25	<b>18,42%</b>
5	Elétrica	5.886,53			2.943,27	2.943,27		5.886,53	<b>4,25%</b>
6	Pintura	51.892,07		12.973,02	12.973,02	12.973,02	12.973,02	51.892,07	<b>37,44%</b>
7	Esquadrias	4.319,03				2.159,52	2.159,52	4.319,03	<b>3,12%</b>
8	Serviços Complementares	12.245,23			4.081,74	4.081,74	4.081,74	12.245,23	<b>8,83%</b>
9	Fechamento com alambrados	8.889,01			2.963,00	2.963,00	2.963,00	8.889,01	<b>6,41%</b>
10	Drenagem Pluvial	6.940,03				3.470,02	3.470,02	6.940,03	<b>5,01%</b>
11	Sistema de proteção atmosférica SPDA	1.342,75					1.342,75	1.342,75	<b>0,97%</b>
12	Serviços Gerais	2.636,37					2.636,37	2.636,37	<b>1,90%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 138.608,13</b>	<b>R\$ 15.254,26</b>	<b>R\$ 26.948,76</b>	<b>R\$ 31.804,32</b>	<b>R\$ 34.974,37</b>	<b>R\$ 29.626,41</b>	<b>138.608,13</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 15.254,26</b>	<b>R\$ 42.203,02</b>	<b>R\$ 74.007,34</b>	<b>R\$ 108.981,72</b>	<b>R\$ 138.608,13</b>		
<b>%</b>			<b>11,01%</b>	<b>19,44%</b>	<b>22,95%</b>	<b>25,23%</b>	<b>21,37%</b>	<b>100,00%</b>	

Bastos, 18 dezembro de 2017

**CARLOS TAKASHI KOBAYASHI**  
Engenheiro Civil  
CREA SP 060.96.665-8

**ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS**  
Secretário Municipal de Planejamento

**MANOEL IRONIDES ROSA**  
Prefeito Municipal