



## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

**INTERVENÇÃO:** EXECUÇÃO DE LOTEAMENTO RESIDENCIAL

**LOCAL:** PARQUE RESIDENCIAL E COMERCIAL NORTE

**REF:** SINAPI 03-2024 - CDHU 193

**INTERESSADO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	107.391,68	8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31
2	TERRAPLANAGEM	R\$ 152.290,87	R\$ 50.763,62	R\$ 50.763,62	R\$ 50.763,62		
3	DREANGEM	R\$ 394.247,43			R\$ 131.415,81	R\$ 131.415,81	R\$ 131.415,81
4	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL	R\$ 501.574,76					R\$ 167.191,59
5	REDE DE COLETA DE ESGOTO DOMÉSTICO	R\$ 1.067.299,05					
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	R\$ 2.777.196,22					
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>R\$ 59.712,93</b>	<b>R\$ 59.712,93</b>	<b>R\$ 191.128,74</b>	<b>R\$ 140.365,12</b>	<b>R\$ 307.556,70</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 59.712,93</b>	<b>R\$ 119.425,86</b>	<b>R\$ 310.554,59</b>	<b>R\$ 450.919,71</b>	<b>R\$ 758.476,41</b>
<b>%</b>			<b>1,19%</b>	<b>2,39%</b>	<b>6,21%</b>	<b>9,02%</b>	<b>15,17%</b>

Bastos-Sp, 22 de maio de 2024

**LUCAS SILVA TANIGUTI**  
Assist do Sec Municipal de Planejamento

**HOSMANY ROSA VIERIA**  
Assist do Sec Municipal de Planejamento

**MANOEL IRONIDES ROSA**  
Prefeito Municipal

<b>6º MÊS</b>	<b>7º MÊS</b>	<b>8º MÊS</b>	<b>9º MÊS</b>	<b>10º MÊS</b>	<b>11º MÊS</b>	<b>12º MÊS</b>
8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31	8.949,31
R\$ 167.191,59	R\$ 167.191,59					
	R\$ 355.766,35	R\$ 355.766,35	R\$ 355.766,35			
			R\$ 694.299,06	R\$ 694.299,06	R\$ 694.299,06	R\$ 694.299,06
<b>R\$ 176.140,89</b>	<b>R\$ 531.907,24</b>	<b>R\$ 364.715,66</b>	<b>R\$ 1.059.014,71</b>	<b>R\$ 703.248,36</b>	<b>R\$ 703.248,36</b>	<b>R\$ 703.248,36</b>
<b>R\$ 934.617,31</b>	<b>R\$ 1.466.524,55</b>	<b>R\$ 1.831.240,21</b>	<b>R\$ 2.890.254,92</b>	<b>R\$ 3.593.503,28</b>	<b>R\$ 4.296.751,64</b>	<b>R\$ 5.000.000,00</b>
<b>18,69%</b>	<b>29,33%</b>	<b>36,62%</b>	<b>57,81%</b>	<b>71,87%</b>	<b>85,94%</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL</b>	<b>PORC.</b>
107.391,68	2,15%
152.290,87	3,05%
394.247,43	7,88%
501.574,76	10,03%
1.067.299,05	21,35%
2.777.196,22	55,54%
<b>R\$ 5.000.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>100,00%</b>	
<b>100,00%</b>	

---