

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



REFORMA DA PRAÇA SENJIRO HATANAKA

LOCAL: AVENIDA 18 DE JUNHO - CENTRO

TABELA: SINAPI - 05/2024 - CDHU 194

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30	60	90	120	150	180	TOTAL	PORC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.226,53	5.226,53						5.226,53	1,13%
2	CALÇAMENTO BLOCOS INTERTRAVADOS	93.409,94		31.136,65	31.136,65	31.136,65			93.409,94	20,25%
3	CALÇAMENTO CONCRETO 7CM	316.635,89		63.327,18	63.327,18	63.327,18	63.327,18	63.327,18	316.635,89	68,65%
4	PAREDES DE TIJOLOS APARENTES	24.893,74		4.978,75	4.978,75	4.978,75	4.978,75	4.978,75	24.893,74	5,40%
5	GRADIL PRETEÇÃO SAÍDA SALÃO	3.844,80					1.922,40	1.922,40	3.844,80	0,83%
6	FAIXA ELEVADA	5.636,23			1.878,74	1.878,74	1.878,74		5.636,23	1,22%
7	ACESSÓRIOS	5.884,45					2.942,23	2.942,23	5.884,45	1,28%
8	DESLOCAMENTO DE POSTES	5.696,75	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	949,46	5.696,75	1,24%
	TOTAL	R\$ 461.228,32	R\$ 6.175,99	R\$ 100.392,03	R\$ 102.270,77	R\$ 102.270,77	R\$ 75.998,75	R\$ 74.120,01	461.228,32	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 6.175,99	R\$ 106.568,02	R\$ 208.838,79	R\$ 311.109,57	R\$ 387.108,32	R\$ 461.228,33		
	%		1,34%	21,77%	22,17%	22,17%	16,48%	16,07%	100,00%	

Bastos, 25 de julho de 2024

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engº Civil - Crea/SP 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal