

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS

LOCAL: BAS 050 - Trecho 2,800km

REF: DER

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	PORC.
1	Serviços Preliminares	34.986,00	34.986,00			34.986,00	1,47%
2	Terraplanagem	65.926,00	32.963,00	32.963,00		65.926,00	2,77%
3	Pavimentação	1.537.956,00		290.954,90	1.247.001,10	1.537.956,00	64,62%
4	Obras de Arte Correntes e Drenagem	391.510,00	156.604,00		234.906,00	391.510,00	16,45%
5	Sinalização e Elementos de Segurança	153.034,00	22.955,10		130.078,90	153.034,00	6,43%
6	Serviço de Proteção ao Meio Ambiente	127.092,00			127.092,00	127.092,00	5,34%
7	Serviços Terceirizados	238,00			238,00	238,00	0,01%
8	Canteiro de Obras	69.258,00	34.629,00		34.629,00	69.258,00	2,91%
TOTAL		R\$ 2.380.000,00	R\$ 282.137,10	R\$ 323.917,90	R\$ 1.773.945,00	2.380.000,00	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 282.137,10	R\$ 606.055,00	R\$ 2.380.000,00		
DER			R\$ 278.582,10	R\$ 308.917,90	R\$ 1.762.500,00	2.350.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 3.555,00	R\$ 15.000,00	R\$ 11.445,00	30.000,00	
%			11,85%	13,61%	74,54%	100,00%	

Bastos, 07 de dezembro de 2018.

CARLOS TAKASHI KOBAYASHI
Engenheiro Civil
CREA SP 060.96.665-8

ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
Assit. Secr. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal