



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 09032022-016721	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APelido EMPREENDIMENTO Execução de Cobertura na Central de Ambulâncias	DESCRiÇÃO DO LOTE Execução de Cobertura na Central de Ambulâncias
--------------------------------	----------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/22	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	Execução de Cobertura	230.047,80	% Período:	57,87%	42,13%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.113,16	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA FUNDAÇÃO	9.264,42	% Período:	100,00%											
1.3.	COBERTURA	217.670,22	% Período:	55,48%	44,52%										
Total: R\$ 230.047,80															
Período:	%:			57,87%	42,13%										
	Repasso:			57.872,54	42.127,46										
	Contrapartida:			75.261,97	54.785,83										
	Outros:			-	-										
Acumulado:	Investimento:			133.134,51	96.913,29										
	%:			57,87%	100,00%										
	Repasso:			57.872,54	100.000,00										
	Contrapartida:			75.261,97	130.047,80										
Outros:			-	-											
Investimento:			133.134,51	230.047,80											

Bastos/SP
Local

sexta-feira, 2 de dezembro de 2022

Data

Responsável Técnico
Nome: SERGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 28027230221362795