

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY

LOCAL: RUA DAS CAMÉLIAS - CONJ HABITACIONAL BASTOS D -BASTOS/SP

TABELA: SINAPI - 05/2024 - CDHU 194

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	30	60	90	120	150	180	TOTAL	PORC.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.794,01	4.794,01						4.794,01	1,36%
2	PREPARO DO SOLO	5.113,87	2.556,94	2.556,94					5.113,87	1,45%
3	BASE	76.504,42	15.300,88	15.300,88	15.300,88	15.300,88	15.300,88		76.504,42	21,72%
4	FECHAMENTO LATERAL/COBERTURA	128.314,88		25.662,98	25.662,98	25.662,98	25.662,98	25.662,98	128.314,88	36,42%
5	PISO DO CAMPO	57.631,89				28.815,95	28.815,95		57.631,89	16,36%
6	DRENAGEM	8.529,94		2.843,31	2.843,31	2.843,31			8.529,94	2,42%
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.916,52					7.458,26	7.458,26	14.916,52	4,23%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	56.468,46	9.411,41	9.411,41	9.411,41	9.411,41	9.411,41	9.411,41	56.468,46	16,03%
	TOTAL	R\$ 352.273,99	R\$ 32.063,24	R\$ 55.775,52	R\$ 53.218,58	R\$ 82.034,53	R\$ 86.649,48	R\$ 42.532,65	352.273,99	
	TOTAL ACUMULADO		R\$ 32.063,24	R\$ 87.838,76	R\$ 141.057,34	R\$ 223.091,87	R\$ 309.741,34	R\$ 352.273,99		
	%		9,10%	15,83%	15,11%	23,29%	24,60%	12,07%	100,00%	

Bastos, 25 de julho de 2024

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engº Civil - Crea/SP 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal